

INFORMAZIONI CANTIERE

BRAND	Chef Express - Modena
CANTIERE	cantiere n+1
Indirizzo	via ciao
Data apertura	21/03/2020
Data chiusura	19/03/2020

INFORMAZIONI COLLAUDO

Tipo	COLLAUDO
Data Collaudo	19/03/2020
Impresa General Contractor	Azienda n.1
Impresa esecutrice impianti speciali	Azienda n.1
Impresa esecutrice automazione	Bianchi Paolo
Progettista architettonico / DL	Rossi Mario
Progettista meccanico	Rossi Mario
Progettista elettrico	Verdi Germano
Collaudatore meccanico	Bianchi Paolo
Collaudatore elettrico	Rossi Mario
Referente cantiere	Verdi Germano
Referente manutenzioni	Rossi Mario
Referente proprietà intervento	Rossi Mario
Referente azienda manutenzione	Rossi Mario

1 Impianto di condizionamento / riscaldamento sala

1.1 Descrizione della tipologia di impianto installata	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
Note	
Scrivo una nota per capire come funziona il page break del sistema!!!!	
STATO	VERIFICATO

1.2 Temperatura e umidità aria esterna	
Esito	20°C
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
Note	
Salvo la nota	
STATO	VERIFICATO

1.3 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
Esito	NO
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
Note	
Altra nota per popolare il pdf!	
STATO	VERIFICATO

2 Impianto di condizionamento / riscaldamento retri e cucina

2.1 Descrizione della tipologia di impianto installata	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.2 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.3 La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati del progetto	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	DA VERIFICARE

