## **INFORMAZIONI CANTIERE**

BRAND Chef Express - Modena

CANTIERE Cantinere N1

**Indirizzo** n1

 Data apertura
 19/03/2020

 Data chiusura
 18/03/2020

## **INFORMAZIONI COLLAUDO**

**COLLAUDO** Tipo **Data Collaudo** 19/03/2020 **Impresa General Contractor** Azienda n.1 Impresa esecutrice impianti speciali Azienda n.2 Impresa esecutrice automazione Azienda n.3 Progettista architettonico / DL Bianchi Paolo Progettista meccanico Rossi Mario Progettista elettrico Verdi Germano Verdi Germano Collaudatore meccanico Collaudatore elettrico Rossi Mario

Referente cantiere Cremonini Massimo

Referente manutenzioni Rossi Mario

Referente proprietà intervento Marroni Umberto

Referente azienda manutenzione Rossi Mario

## 1 Impianto di condizionamento / riscaldamento sala

| 1.1 Descrizione della tipologia di impianto installata |               |
|--|---------------|
| Data limite risoluzione                                | 02/03/2020    |
| Data verifica ultimazione                              | 02/03/2020    |
| Note   |               |
| Prima nota   |               |
| STATO  | DA VERIFICARE |

| 1.2 Temperatura e umidità aria esterna |               |
|--|---------------|
| Esito                                  | 25°C          |
| Data limite risoluzione                | 19/03/2020    |
| Data verifica ultimazione              | 21/03/2020    |
| Note                                   |               |
| Seconda nota molto positiva            |               |
| STATO                                  | DA VERIFICARE |

| 1.3 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto |               |
|---|---------------|
| Esito   | NO            |
| Data limite risoluzione   | 22/03/2020    |
| Data verifica ultimazione   | 26/03/2020    |
| Note  |               |
| Terza nota  |               |
| STATO   | DA VERIFICARE |

| 1.4 La temperatura in uscita dalle bocchette / cassette è conforme ai dati del progetto |               |
|---|---------------|
| Data limite risoluzione   | 02/03/2020    |
| Data verifica ultimazione   | 02/03/2020    |
| STATO   | DA VERIFICARE |

| <b>1.5</b> Le canalizzazioni e le tubazioni sono adeguatamente sigillate ed isolate con i materiali previsti a progetto |               |
|---|---------------|
| Data limite risoluzione   | 02/03/2020    |
| Data verifica ultimazione   | 02/03/2020    |
| STATO   | DA VERIFICARE |

## 2 Impianto di condizionamento / riscaldamento retri e cucina

| 2.1 Descrizione della tipologia di impianto installata |               |
|--|---------------|
| Data limite risoluzione                                | 02/03/2020    |
| Data verifica ultimazione                              | 02/03/2020    |
| Note   |               |
| Prima nota della seconda fila                          |               |
| STATO  | DA VERIFICARE |

| 2.2 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto |               |
|---|---------------|
| Esito   | SI            |
| Data limite risoluzione   | 02/03/2020    |
| Data verifica ultimazione   | 02/03/2020    |
| Note  |               |
| Esito si  |               |
| STATO   | DA VERIFICARE |

| 2.3 La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati del progetto |               |
|---|---------------|
| Data limite risoluzione   | 02/03/2020    |
| Data verifica ultimazione   | 02/03/2020    |
| STATO   | DA VERIFICARE |