INFORMAZIONI CANTIERE

BRAND Chef Express - Modena

CANTIERE Cantinere N1

Indirizzo n1

 Data apertura
 19/03/2020

 Data chiusura
 18/03/2020

INFORMAZIONI COLLAUDO

Tipo PRECOLLAUDO

Data Collaudo 02/03/2020 **Impresa General Contractor** Azienda n.1 Impresa esecutrice impianti speciali Azienda n.2 Impresa esecutrice automazione Azienda n.3 Progettista architettonico / DL Bianchi Paolo Progettista meccanico Rossi Mario Progettista elettrico Cigno Nero Collaudatore meccanico Nero Franco Collaudatore elettrico Blu Federico

Referente cantiere Cremonini Massimo

Referente manutenzioniNero FrancoReferente proprietà interventoBianchi Paolo

Note ciao

1 Impianto di condizionamento / riscaldamento sala

1.1 Descrizione della tipologia di impianto installata	
Data limite risoluzione	19/03/2020
Data verifica ultimazione	19/03/2020
Note	
nota 1	
STATO	VERIFICATO

1.2 Temperatura e umidità aria esterna	
Esito	50°C
Data limite risoluzione	19/03/2020
Data verifica ultimazione	19/03/2020
Note	
seconda nota	
STATO	VERIFICATO

1.3 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto		
Esito	SI	
Data limite risoluzione	19/03/2020	
Data verifica ultimazione	19/03/2020	
Note		
terza nota		
STATO	VERIFICATO	

1.4 La temperatura in uscita dalle bocchette / cassette è conforme ai dati del progetto	
Esito	SI
Data limite risoluzione	19/03/2020
Data verifica ultimazione	19/03/2020
Note	
quarta nota	
STATO	VERIFICATO

1.5 Le canalizzazioni e le tubazioni sono adeguatamente sigillate ed isolate con i materiali previsti a progetto		
Esito	SI	
Data limite risoluzione	19/03/2020	
Data verifica ultimazione	19/03/2020	
Note		
quinta nota		
STATO	VERIFICATO	

2 Impianto di condizionamento / riscaldamento retri e cucina

2.1 Descrizione della tipologia di impianto installata	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
Note	
Prima nota della seconda fila	
STATO	DA VERIFICARE

2.2 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto		
Esito	SI	
Data limite risoluzione	02/03/2020	
Data verifica ultimazione	02/03/2020	
Note		
Esito si		
STATO	VERIFICATO	

2.3 La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati del progetto	
Data limite risoluzione	02/03/2020
Data verifica ultimazione	02/03/2020
STATO	VERIFICATO