INFORMAZIONI CANTIERE

BRAND Roadhouse

CANTIERE RoadHouse - Vignola Indirizzo Via della Resistenza 11

 Data apertura
 28/03/2020

 Data chiusura
 16/04/2020

INFORMAZIONI COLLAUDO

Tipo PRECOLLAUDO

Data Collaudo02/03/2020Impresa General ContractorAzienda n.1Impresa esecutrice impianti specialiAzienda n.2Impresa esecutrice automazioneAzienda n.2Progettista architettonico / DLRossi MarioProgettista meccanicoGialli Luigi

Progettista elettrico Verdi Germano
Collaudatore meccanico Marroni Umberto
Collaudatore elettrico Nero Franco
Referente cantiere Blu Federico

Referente manutenzioniRossi Mario **Referente proprietà intervento**Verdi Germano

1 Impianto di condizionamento / riscaldamento sala

| 1.1 Descrizione della tipologia di impianto installata | |
|--|------------|
| Data limite risoluzione 27/03/2020 | |
| Data verifica ultimazione | 04/03/2020 |
| Note | |



| STATO | VERIFICATO |
|-------|------------|
| | 1 |

| 1.2 Temperatura e umidità aria esterna | |
|--|------------|
| Esito | 50°C |
| Data limite risoluzione | 02/03/2020 |
| Data verifica ultimazione | 02/03/2020 |
| | |



Tutto regolare

| STATO | VERIFICATO |
|-------|------------|

| 1.3 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto | |
|---|------------|
| Esito SI | |
| Data limite risoluzione | 02/03/2020 |
| Data verifica ultimazione | 02/03/2020 |
| STATO | VERIFICATO |

| 1.4 La temperatura in uscita dalle bocchette / cassette è conforme ai dati del progetto | |
|---|------------|
| Data limite risoluzione 02/03/2020 | |
| Data verifica ultimazione | 02/03/2020 |
| STATO | VERIFICATO |

| 1.5 Le canalizzazioni e le tubazioni sono adeguatamente sigillate ed isolate con i materiali previsti a progetto | |
|---|------------|
| Data limite risoluzione | 02/03/2020 |
| Data verifica ultimazione | 02/03/2020 |
| STATO | VERIFICATO |

2 Impianto di condizionamento / riscaldamento retri e cucina

| 2.1 Descrizione della tipologia di impianto installata | |
|--|---------------|
| Data limite risoluzione | 02/03/2020 |
| Data verifica ultimazione | 02/03/2020 |
| STATO | DA VERIFICARE |

| 2.2 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto | |
|---|---------------|
| Data limite risoluzione 02/03/2020 | |
| Data verifica ultimazione | 02/03/2020 |
| STATO | DA VERIFICARE |

| 2.3 La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati del progetto | |
|---|---------------|
| Data limite risoluzione 02/03/2020 | |
| Data verifica ultimazione | 02/03/2020 |
| STATO | DA VERIFICARE |