INFORMAZIONI CANTIERE

BRAND Chef Express

CANTIERE Cantiere di Modena

Indirizzo Via Emilia Est 4, 41100 Modena

 Data apertura
 26/04/2020

 Data chiusura
 09/04/2020

INFORMAZIONI COLLAUDO

TipoCOLLAUDOData Collaudo08/04/2020

Impresa General Contractor

Impresa esecutrice impianti speciali

Impresa esecutrice automazione

Progettista architettonico / DL

Progettista meccanico

Progettista elettrico

Collaudatore meccanico

Collaudatore elettrico

Referente cantiere

Referente manutenzioni

Referente proprietà intervento

Referente azienda manutenzione

1 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO SALA

STATO

1.1 Descrizione della tipologia di impiant	o installata:
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione	09/04/2020
Note	
Installato impianto xyz	
Installato impianto xyz	

1.2 Temperatura e umidità aria esterna		
Esito	25°C	
Data limite risoluzione	09/04/2020	
Data verifica ultimazione	09/04/2020	
Note		
Ottima temperatura		
STATO	DA VERIFICARE	

DA VERIFICARE

1.3 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione	09/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

1.4 La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati di progetto	
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione	09/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

1.5 Le canalizzazioni e le tubazioni sono adeguatamente sigillate e isolate con i materiali previsti a progetto	
Data limite risoluzione 09/04/2020	
Data verifica ultimazione 09/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

1.6 Il layout di sala è conforme al progetto	
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione	09/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

1.7 Le sonde di rilevamento della temperatura sono posizionate come da progetto	
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione	09/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

1.8 Sull'impianto sono presenti blocchi o errori	
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione	09/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

1.9 Tutti gli apparati dell'impianto sono facilmente raggiungibili per le operazioni di manutenzione	
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione 09/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

1.10 A bordo impianto sono presenti i libretti dei macchinari installati ed i collaudi dei centri assistenza delle singole apparecchiature	
Data limite risoluzione	09/04/2020
Data verifica ultimazione	09/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/RISCALDAMENTO RETRI E CUCINA

2.1 Descrizione della tipologia di impianto installata:	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.2 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.3 La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati di progetto	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.4 Le canalizzazioni e le tubazioni sono adeguatamente sigillate e isolate con i materiali previsti a progetto	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.5 Il layout di sala è conforme al progetto	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.6 Le sonde di rilevamento della temperatura sono posizionate come da progetto	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.7 Sull'impianto sono presenti blocchi o errori	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.8 Tutti gli apparati dell'impianto sono facilmente raggiungibili per le operazioni di manutenzione	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

2.9 A bordo impianto sono presenti i libretti dei macchinari installati ed i collaudi dei centri assistenza delle singole apparecchiature	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3 IMPIANTO DI ESTRAZIONE

3.1 La portata di estrazione è conforme al progetto	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3.2 Il camino di estrazione è correttamente posizionato	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3.3 Verifica del corretto collegamento su entrambi i motori di estrazione	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3.4 L'impianto è dotato dei sezionatori a bordo macchina	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3.5 Sulle canalizzazioni sono presenti perdite di olio/grasso	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3.6 Il cassone di estrazione è correttamente accessibile per la manutenzione e la pulizia	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3.7 Gli estrattori dei retri, spogliatoi e wc clienti sono correttamente funzionanti	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

3.8 Sull'impianto di compensazione cappa è presente il filtro a panno sull'aspirazione	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4 IMPIANTO IDRICO SANITARIO/GAS METANO

4.1 Descrizione della tipologia di impianto installata per la produzione di ACS:	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.2 La pompa di ricircolo ACS è corretamente funzionante e programmata	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.3 Sono presenti sistemi per la pressurizzazione dell'impianto	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.4 L'impianto è dotato di tutte le dotazioni progettuali previste	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.5 Sull'impianto sono presenti perdite	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.6 L'impianto presenta malfunzionamenti	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.7 In copertura è presente un adduzione idrica per il lavaggio dei filtri	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.8 E' presente un impianto di depurazione acqua. Se presente descrivere la tipologia di impianto installata	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.9 L'addolcitore è correttamente installato e funzionante	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.10 Le utenze finali dell'impianto sono dotate di punti di intercettazione	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.11 Le utenze finali sono dotate di acqua calda e fredda come da progetto	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

4.12 A bordo impianto sono presenti i libretti dei macchinari installati ed i collaudi dei centri assistenza delle singole apparecchiature	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

4.13 E' presente valvola di intercettazione gas generale esterna ed interna oltre a tutte le intercettazioni sui singoli utilizzatori	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

4.14 E' presente elettrovalvola di intercettazione gas generale esterna collegata ad impianto di rilevazione fumi. Se presente ne è stata testata la funzionalità	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5 IMPIANTO ELETTRICO

5.1 L'alimentazione elettrica è MT	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.2 Se MT, la cabina di trasformazione è conforme CEI 016	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.3 Il quadro è correttamente posizionato e conforme al progetto	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.4 La chiusura del quadro è completa di chiave (non generica a triangolo)	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.5 Il pulsante di sgancio è chiaramente segnalato con adeguata cartellonistica	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.6 All'interno del quadro è presente lo schema asbuild	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.7 Le morsettiere all'interno del quadro sono adeguatamente numerate	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.8 I cavi all'interno del quadro sono siglati ed identificati in conformità allo schema asbild	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.9 Verifica corrispondenza tra diciture schema e targhette interruttori installati	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.10 Nell'ingresso cavi è stato rispettato il grado di protezione del quadro	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.11 Gli interruttori sono correttamente tarati, funzionanti e selettivi rispetto all'interruttore generale	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

5.12 Sull'impianto sono presenti cali di tensione o assorbimenti anomali	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

5.13 La rete UPS è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO DA VERIFICARE	

5.14 Il pulsante di sgancio è correttamente collegato sul contatto EPO dell'UPS	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO DA VERIFICARE	

5.15 La rete UPS è dotata del relativo selettore di bypass	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.16 Il bypass della rete UPS è correttamente collegato e funzionante	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.17 Il pulsante di sgancio UPS è correttamente segnalato con cartellonistica idonea	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

5.18 L'impianto di estrazione è dotato del selettore "AUTOMATICO-MANUALE"	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.19 L'impianto di estrazione è dotato del selettore "MOT.1-MOT.2" (N.B. il selettore non deve essere a 3 posizioni in quanto nel passaggio su "0" manda in blocco l'inverter)	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

5.20 L'impianto di estrazione è dotato di inverter adeguatamente collegato e tarato	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.21 L'impianto di estrazione è dotato del selettore di bypass inverter	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.22 L'impianto di estrazione è dotato del selettore di ALTA e BASSA velocità in zona griglia	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.23 L'impianto elettrico cucina ha potenzialità termica superiore a 34Kw	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.24 L'impianto elettrico cucina è conforme al progetto	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.25 I componenti dell'impianto elettrico cucina hanno idoneo grado di protezione IP	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.26 Verifica corrispondenza interruttore quadro e prese cucina	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.27 L'impianto elettrico cucina è dotato dell'apposito pulsante sgancio di di emergenza	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.28 Il pulsante di sgancio è adeguatamente segnalato ed installato (seziona tutte le alimentazioni elettriche cucina)	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

5.29 L'impianto fotovoltaico è stato attivato	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.30 L'impianto fotovoltaico è conforme al progetto	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.31 L'impianto fotovoltaico è dotato dell'apposito pulsante di sgancio di emergenza debitamente segnalato, posizionato e funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.32 L'impianto di illuminazione è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.33 L'impianto di illuminazione emergenza è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

5.34 L'impianto di illuminazione insegne è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

6 IMPIANTO FOGNARIO

6.1 L'impianto è dotato di fossa imhoff	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

6.2 L'impianto è dotato di degrassatore	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

6.3 L'impianto è dotato di stazione di rilancio acque nere	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

6.4 Verifica funzionamento di tutti gli scarichi bagni (clienti e spogliatoi)	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

6.5 Verifica funzionamento scarichi lavaggio (lavastoviglie e lavabicchieri)	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

6.6 Verifica funzionamento di tutte le pilette cucina/spogliatoi/bagni/retri	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

6.7 Sono emersi problemi particolari agli scarichi	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

7 IMPIANTI SPECIALI

7.1 L'impianto anti intrusione è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

7.2 L'impianto di rilevazione fumi è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

7.3 L'impianto TVCC è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

7.4 L'impianto nebbiogeno è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

7.5 L'impianto di diffusione sonora è correttamente funzionante	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8 VARIE

8.1 Nel locale sono presenti infiltrazioni di acqua meteorica	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8.2 Verifica di tutti i serramenti e dei relativi sistemi di chiusura (pompe di chiusura e serrature)	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

8.3 Verifica asciugamani elettrici (wc clienti e spogliatoi)	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8.4 Verifica funzionamento lama d'aria e possibilità di accesso per le operazioni di manutenzione	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8.5 E' presente un impianto di elevazione quali ascensori, montacarichi, montavivande ecc	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8.6 Se presente è stata redatta tutta la documentazione necessaria (Dichiarazione di conformità, modulo di avviamento, contratto di manutenzione)	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

8.7 Se necessario, l'impianto è stato collegato al combinatore telefonico per le chiamate di emergenza	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8.8 E' presente un pozzo di attingimento acqua potabile	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8.9 Se presente è stata richiesta l'autorizzazione all'emungimento	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

8.10 La chiave di accesso al pdv è stata consegnata all'istituto di vigilanza	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

9 DOCUMENTAZIONE TECNICA IMPRESA (da consegnare in 3 copie cartacee e 1 copia elettronica)

9.1 As-Build impianto elettrico aggiornato completo di valutazione delle protezioni da scariche atmosferiche CEI 81-10 Rischio 1	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

9.2 Dichiarazione di conformità impianto elettrico completa di allegati obbligatori, certificato di collaudo dei quadri elettrici e del valore in dell'impianto di terra misurato in ? con sistema anello guasto
 Data limite risoluzione
 08/04/2020
 Data verifica ultimazione
 08/04/2020

DA VERIFICARE

STATO

9.3 As-Build impianto meccanico (termico e idrico-sanitario)	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

9.4 Dichiarazione di conformità impianto meccanico (termico e idrico-sanitario) DM/37/08 completa di tutti gli allegati obbligatori

Data limite risoluzione 08/04/2020

Data verifica ultimazione 08/04/2020

STATO DA VERIFICARE

9.5 As-Build impianto fognario	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

9.6 Dichiarazione DIC.PRO dichiarazione del produttore materiali e manufatti realizzati ai fini antincendio	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione 08/04/2020	
STATO	DA VERIFICARE

9.7 Dichiarazione DIRI impianti di progetto e speciali (laddove presente)	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10 DOCUMENTAZIONE TECNICA DIREZIONE LAVORI (da consegnare in 3 copie cartacee e 1 copia elettronica

10.1 Denuncia di messa a terra	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.2 Valutazione protezione scariche atmosferiche ai sensi del Dlgs 81/08 e smi	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.3 Dichiarazione Emissioni in Atmosfera	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.4 Certificato Prevenzione Incendi - SCIA	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.5 Autorizzazione allo scarico	
Data limite risoluzione 08/04/2020	
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.6 Copia pratiche edilizie finali e Agibilità (variante finale e collaudi statici)	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.7 Documentazione catastale	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.8 Documentazione autorizzazione Commerciale	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.9 Documentazione autorizzazione insegne	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.10 Copia Certificazione Energetica	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.11 Copia Denuncia Rifiuti - TARI	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.12 Calcolo del carico D'Incendio	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.13 Planimetria D'emergenza (numerazione estintori/idranti e registro con relative matricole)	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.14 Censimento delle attrezzature con relativo registro	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE

10.15 Iscrizione a catasto impianti di condizionamento	
Data limite risoluzione	08/04/2020
Data verifica ultimazione	08/04/2020
STATO	DA VERIFICARE