

## INFORMAZIONI CANTIERE

<b>BRAND</b>	Chef Express - Modena
<b>CANTIERE</b>	cantiere n+1
<b>Indirizzo</b>	via ciao
<b>Data apertura</b>	21/03/2020
<b>Data chiusura</b>	19/03/2020

## INFORMAZIONI COLLAUDO

<b>Tipo</b>	PRECOLLAUDO
<b>Data Collaudo</b>	03/04/2020
<b>Impresa General Contractor</b>	Azienda n.1
<b>Impresa esecutrice impianti speciali</b>	Azienda n.1
<b>Impresa esecutrice automazione</b>	Azienda n.1
<b>Progettista architettonico / DL</b>	Bianchi Paolo
<b>Progettista meccanico</b>	Rossi Mario
<b>Progettista elettrico</b>	Cigno Nero
<b>Collaudatore meccanico</b>	Gialli Luigi
<b>Collaudatore elettrico</b>	Gialli Luigi
<b>Referente cantiere</b>	Nero Franco
<b>Referente manutenzioni</b>	Blu Federico
<b>Referente proprietà intervento</b>	Rossi Mario

## 1 Impianto di condizionamento / riscaldamento sala

1.1 Descrizione della tipologia di impianto installata	
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>STATO</b>	VERIFICATO

1.2 Temperatura e umidità aria esterna	
<b>Esito</b>	20°C
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>Note</b>	
Salvo la nota	
<b>STATO</b>	IN ATTESA DI VERIFICA

1.3 La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
<b>Esito</b>	SI
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>STATO</b>	IN ATTESA DI VERIFICA

1.4 La temperatura in uscita dalle bocchette / cassette è conforme ai dati del progetto	
<b>Esito</b>	NO
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>STATO</b>	IN ATTESA DI VERIFICA

<b>1.5</b> Le canalizzazioni e le tubazioni sono adeguatamente sigillate ed isolate con i materiali previsti a progetto	
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>STATO</b>	IN ATTESA DI VERIFICA

## 2 Impianto di condizionamento / riscaldamento retri e cucina

<b>2.1</b> Descrizione della tipologia di impianto installata	
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>STATO</b>	DA VERIFICARE

<b>2.2</b> La portata d'aria in mandata e ripresa è conforme al progetto	
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>STATO</b>	DA VERIFICARE

<b>2.3</b> La temperatura in uscita dalle bocchette/cassette è conforme ai dati del progetto	
<b>Data limite risoluzione</b>	02/03/2020
<b>Data verifica ultimazione</b>	02/03/2020
<b>STATO</b>	DA VERIFICARE

